

**Protokół z posiedzenia**  
**Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych**  
**z dnia 21.06.2018 r.**

Osoby obecne na posiedzeniu – zgodnie z załączoną listą obecności.

Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Barczewie.

Rozpoczęcie posiedzenia: 14<sup>30</sup>

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opinia Komisji w sprawie budowy hali sportowej w Łęgajnach.
3. Remonty w SP Nr 1 w Barczewie:
  - remont dachu
  - wymiana wykładzin na korytarzu oraz w sali lekcyjnej w bud. A (decyzja administracyjna od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
  - naprawa hydrantów zewnętrznych bud. A i bud. B Szkoły Podstawowej
  - naprawa kotła grzewczego w szkole
4. Planowane remonty w placówkach oświatowych w okresie wakacji.
5. Omówienie uchwał na najbliższą sesję.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. 1

Pan Surmański otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Opinia Komisji:

Pan Juszczyk przedstawił sugestie pana Maciejewskiego z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych.

Propozycją pana projektanta jest wykonanie minimum, które jest niezbędne w „starym” budynku, czyli wymiana podłóg ok. 450 m<sup>2</sup> - koszt opiewa na ok. 200 tys. zł.

Jest to minimum, jakie trzeba wykonać. Wchodzi w to również likwidacja kotłowni olejowej. Czy wybieramy drugą koncepcję lekko ją modyfikując, w tym zakresie nie robimy pełno wymiarowych sal oraz nie wchodzimy w termomodernizację starego budynku?

Pan Surmański: Czy w to wchodzi połączenie kotłowni?

Pan Juszczyk: Kotłownia będzie budowana odrębnie – zostanie połączona instalacja szkoły istniejącej z nowo powstałym budynkiem.

Należy wykonać koncepcję III, ponieważ koncepcja II zawierała przebudowę „starego” budynku oraz termomodernizację.

Trzeba ponieść koszty wykonania koncepcji III, ponieważ nie jest ona objęta umową. Na podstawie koncepcji tworzony jest projekt podstawowy. Koszt wykonania koncepcji III – 3 000 zł.

Termin wykonania projektu docelowego wraz z odstępstwami od warunków technicznych wynosi do 170 dni. Gotowy projekt należy złożyć do Państwowej Wojewódzkiej Straży Pożarnej w celu zatwierdzenia.

Pan Moszczyński zasugerował, że nie ma potrzeby tworzenia kolejnej koncepcji, tylko wystarczy zmodyfikować koncepcję II.

Wniosek Komisji o rozbudowę szkoły w Łęgajnach o nową część, nie ruszając starej.

### **Jednogłośnie „za”.**

Decyzja Komisji o przedłużeniu terminu wykonania projektu hali sportowej w Łęgajnach wraz z dostosowaniem o 3 tygodnie.

Ad. 3

- remont dachu

Pan Juszczyk poinformował, że został wykonany projekt na modernizację dachu. Dnia 04.06 br. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji.

Pani Bronka: Czy jest rozeznanie, jaka firma mogłaby zająć się remontem?

Pan Juszczyk: Nie, zostanie ogłoszony przetarg, który trwa około miesiąca.

Pan Bonus: A co wtedy, gdy po rozstrzygnięciu przetargu firma rozpocznie remont dachu na początku września?

Pani Hemmerling: Nie wyobrażam sobie sytuacji prowadzenia robót na zewnątrz budynku po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć terenu, ażeby zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom szkoły.

Propozycja pani Chyżyńskiej, aby od września na okres remontu dachu wprowadzić dwuzmianowość w szkole i wyłączyć bud. B z użytkowania.

Pan Bonus: Jak pani Dyrektor widzi takie rozwiązanie?

Pani Hemmerling: Nie możemy całkowicie wyłączyć budynku z użytkowania, ponieważ jest tam kuchnia i stołówka. Przygotowywane i wydawane są obiady dla dzieci.

Pani Chyżyńska: Optymistyczny termin rozpoczęcia prac to sierpień 2018 r.

Temat został przełożony na najbliższe posiedzenie Komisji.

- wymiana wykładzin

Pani Chyżyńska poinformowała, że środki niezbędne na wymianę wykładzin są i zostaną przekazane do szkoły. W okresie wakacyjnym będzie można rozpocząć prace remontowe.

- naprawa hydrantów

Pan Juszczuk poinformował, że hydranty zewnętrzne należą do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie. Sprawa została zgłoszona w/w zakładowi.

Pani Hemmerling: Zostało złożone odwołanie od wydanej decyzji do Państwowej Straży Pożarnej. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

- naprawa kotła

Pani Hemmerling: Dziś zostały złożone dwie oferty: oferta I na przeprowadzenie naprawy automatyki oraz oferta II poszerzona o doprowadzenie ciepłej wody do hali sportowej.

Do organu prowadzącego zostały przekazane informacje dotyczące ofert. Czekamy na decyzję w tej sprawie, ponieważ nie dysponujemy środkami na naprawę.

Pani Chyżyńska: 1 oferta – 14 800 zł + należny podatek VAT

2 oferta – 46 000 zł + należny podatek VAT

Pan Juszczuk zasugerował, że przy takiej inwestycji niezbędna jest wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania w hali sportowej.

Pani Bronka: Mówimy teraz o przyłączu a nie wymianie instalacji. Wymiana instalacji nastąpi w kolejnych etapach.

Wniosek Komisji o wykonanie przekopu do hali sportowej oraz modernizację przyłącza – I etap (koszt ok. 46 000 zł + należy podatek VAT) w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

### **Jednogłośnie „za”**

Ad. 4

Pani Chyżyńska: poinformowała, że należy złożyć wniosek o przekazanie niezbędnych środków pieniężnych na „odświeżenie” placówek wg potrzeb.

Ad. 5

Brak uchwał do zaopiniowania przez Komisję na najbliższą sesję.

Ad. 6

Budowa hali sportowej w Łęgajnach

Pani Bronka spytała, czy sprawdzone zostały wszystkie źródła finansowania możliwe do pozyskania z funduszy zewnętrznych?

Pani Chyżyńska poinformowała, że można wystąpić o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, do Totalizatora Sportowego o dofinansowanie wyposażenia oraz do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na sale dydaktyczne.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący  
Komisji Oświaty Zdrowia  
i Spraw Społecznych  
Rafał Surmański

protokołowała:

Katarzyna Wesołowska