

**Stan zaawansowania gminnych inwestycji zaplanowanych w 2021 r. przez Wydział BI**

Lp.	Nazwa zadania	Stan zaawansowania robót	Termin zakończenia	Uwagi
1.	<p>Opracowanie projektu budowy doświetlenia dwóch przejść dla pieszych ulicy Wojska Polskiego i ul. Wojska Harcerskiej oraz ul. Wojska Polskiego i Osiedla Słonecznego w Barczewie dz. nr 21 obr. 2 m. Barczewo” z podziałem na dwa zadania wraz z projektem montażu 4 szt. tabliczek T-27 i systemu informacji fakturowej na dojeźdźcach do przejścia.</p>	<p>Pierwsze ogłoszenie unieważniono z powodu braku ofert. Ogłoszono II zapytanie na opracowanie projektu.</p>	<p>10.12.2021r.</p>	
2.	<p>Zakup, dostawę i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Kapłityny (1szt.-15W-5m), fundusz sołecki 2021r</p>	<p>W dniu 26.08.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą</p>	<p>30.09.2021r.</p>	
3.	<p>Zakup, dostawa i montaż 9 szt. lamp solarnych w lokalizacjach: Bark (szt. 2 ), Leszno (szt. 1), Nikielkowo (szt. 1 ), Ruszajny (szt. 3 ), Tumiany (szt. 2).</p>	<p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>02.07.2021r.</p>	
4.	<p>Wykonania Mini boiska do koszykówki na placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie</p>	<p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>09.07.2020r.</p>	

5.	„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie „ – budżet Obywatelski 2021r.	Zadanie zrealizowane	29.04.2021r.	
6.	„Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie”	Zadanie zrealizowane	13.09.2021r.	
7.	Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw „Zielone Grodzisko” w Barczewie – budżet obywatelski 2021r.	Zadanie zrealizowane	21.05.2021r.	
8.	Demontaż okna-drzwi tarasowych oraz dostawę i montaż nowej stolarki okiennej PCV w budynku świetlicy wiejskiej w Wójtowie gmina Barczewo przy ul. Wierzbowa 1	W dniu 26.08.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą.	10.10.2021r.	
9.	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Agrestowej i Malinowej w Wójtowie	Wykonawca kilka krotnie składał projekt do uzgodnienia zagospodarowania terenu do Energa Operator, z uwagi na kolizję słupa energetycznego wysokiego napięcia procedura uzyskania pozwolenia na budowę przedłuża się. Umowa Aneksowana po raz IV z terminem >>>> <b>W dniu 15.09.2021r. Pan Burmistrz w imieniu Gminy Barczewo złożyła pismo z projektem rozwiązania kolizji.</b>	1) złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie o wydanie pozwolenia na budowę do dnia 15.09.2021r. 2) uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 15.11.2021r.	
10.	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Leszczyńskiej w Wójtowie	Wykonawca kilka krotnie składał projekt do uzgodnienia zagospodarowania terenu do Energa Operator, z uwagi na kolizję podziemnych sieci elektroenergetycznych procedura uzyskania pozwolenia na budowę przedłuża się. Umowa Aneksowana po raz III z terminem >>>> <b>W dniu 16.09.2021r. Wykonawca poinformował tel. że otrzymał informację z Energa Operator o pozytywnym</b>	1) złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie o wydanie pozwolenia na budowę do dnia 15.09.2021r.	

		<b>zatwierdzeniu uzgodnień.</b>		2) uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 15.11.2021r.
<b>11.</b>	Opracowanie projektu oświetlenia budowy ulicy Prostej w Barczewie dz. nr 45; 44/3 obr. 2 m. Barczewo	Zadanie w trakcie realizacji Projektant złożył wniosek w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.		<b>01.10.2021r.</b>
<b>12.</b>	Rozbudowa oświetlenia ulica Cichej w Barczewie dz. nr 118 obr. 3 m. Barczewo – opracowanie dokumentacji projektowej	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca uzyskał warunki konserwatora zabytków i przygotowuje projekt do złożenia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.		<b>29.10.2021r.</b>
<b>13.</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo ul. Klonowa	Zadanie zakończone Trwa kompletowanie dokumentów do zgłoszenia w PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.		<b>10.09.2021r.</b>
<b>14.</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartoły Wielkie	Zadanie zakończone Zgłoszono w PINB wniosek o zakończeniu budowy.		<b>07.06.2021r.</b>
<b>15.</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo	Zadanie zakończone Zgłoszono w PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.		<b>31.08.2021r.</b>
<b>16.</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierzbuń	Zadanie zakończone Zgłoszono w PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.		<b>27.05.2021r.</b>
<b>17.</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny	Zadanie zakończone Trwa kompletowanie dokumentów do zgłoszenia w PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.		<b>31.08.2021r.</b>
<b>18.</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	Zadanie zakończone Zgłoszono w PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.		<b>25.05.2021r.</b>
<b>19.</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramsowo”	Zadanie zakończone, złożono do Energa Operator gotowości o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej		<b>07.09.2021r.</b>

	<b>Etap I i III</b>		
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo ul. Bawatha	Zadanie zakończone Trwa kompletowanie dokumentów do zgłoszenia w PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.	30.08.2021r.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na przebudowie utwardzenia i odwodnieniu terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Barzewie wraz z zagospodarowaniem terenu	Odstąpienie od umowy z Wykonawcą z naliczeniem kar z powodu braku realizacji zadania. Zostało ogłoszone II zapytanie	
22.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo	W trakcie realizacji	Aneks do 08.11.2021r.
23.	Przebudowa boiska w Ramsowie	Przygotowano materiały do ogłoszenia III zapytania. Ohwarcie ofert 24.09.2021r.	
24.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barzewko gmina Barzewo – Fundusz Sołecki 2021r.	W dniu 30.08.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą	30.09.2021r.
25.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji elewacji budynku Ratusza i kamieniczek w Barzewie na podstawie badań stratygrafii nawarstwień malarskich i programu prac konserwatorskich	W dniu 30.08.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą.	15.12.2021r.
26.	Opracowanie projektu budowy zadaszenia trybun na boisku sportowym przy ulicy Wojska Polskiego w	W dniu 15.09.2021r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe. Umowa została podpisana.	30.11.2021r.

	<p>Barczewie dz. nr 81 obr. 2 m. Barczewo</p>		
27.	<p>Zakup i montaż kontenera biurowego na potrzeby sołectwa Radosy</p>	<p>Trwa przygotowanie dokumentów do kolejnego zapytania ofertowego.</p>	
28.	<p>Utworzenie Centrum Aktywizacji Zadanie podzielono na 3 części: 1. „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr I – Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie.</p>	<p>Wykonano 98 % zadania Wykonawca pomimo braku zakończenia robót zgłosił gotowość do odbioru, w związku z tym planowany termin odbioru 28.09.2021.</p> <p>Wartość rozliczeniowa wszystkich robót budowlanych zgodnie z umową 3 772 210,60 zł. Wartość robót dodatkowych 35 000 zł + 3 200 zł= 37 200 zł.</p>	<p>Termin zakończenia 16.09.2021</p>
29.	<p>Utworzenie Centrum Aktywizacji Zadanie podzielono na 3 części: 2 „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr II – Budowa skateparku i street workoutu przy nowo powstałej bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie, wraz z podstawową infrastrukturą</p>	<p>Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość rozliczeniowa wszystkich robót zgodnie z umową – 957 376,90 zł</p>	<p>Zakończenie robót 30.06.2021</p>

		<b>towarzystwa”.</b>				
30.	<b>Utworzenie Aktywizacji</b> Zadanie podzielono na 3 części: 3. Utworzenie Centrum Rekreacyjno - Aktywizacyjnego etap I – Zadanie III- infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne. Wykoniono wykonawcę robót.	<b>Centrum</b>	Zadanie zakończone i rozliczone	Termin realizacji 30.06.2021		
31.	<b>Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Łęgajnach.</b>		Rozpoczęto procedury odbiorowe. W związku z brakiem energii elektrycznej i gazu uzgodniono dostarczenie pomiarów energetycznych i gazowych po wykonaniu przyłączy. Wartość robót zgodnie z umową 630 000 zł.	Termin realizacji 31.03.2021		
32.	<b>Sala sportowa w Łęgajnach</b>		Rozpoczęto wykonanie stropu nad drugą kondygnacją, wykonano sieci i zagospodarowanie terenu przed szkołą (miejsca parkingowe), rozpoczęto wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Wartość robót I Etap 3 265 600,77 zł Wartość robót II Etap 1 209 364,77 zł	Termin realizacji robót 30.11.2021. Termin zakończenia robót 30.11.2021.		
33.	<b>Modernizacja budynku „C” przy Szkole Podstawowej nr 1</b>		Rozwiązano umowę z wykonawcą. W przygotowaniu ponownienie zamówienia publicznego. Wartość robót 28 782,00 zł			
34.	<b>Wymiana dachowego na Kamieniczki montażem odgromowej</b>	<b>pokrycia budynku wraz z instalacji</b>	Wykoniono wykonawcę. Trwają roboty budowlane. Wartość robót 98 400 zł. Wartość szacunkowa zł (zgodnie z kosztorysem inwestorskim).	Termin zakończenia robót 30.10.2021		
35.	<b>Remont pokrycia dachowego OSP Ramkowo</b>		Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót 18 327,00 zł			

36.	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej rekreacyjnej i kulturalnej.	W trakcie przygotowania projekt i wniosek zgłoszenia robót budowlanych wraz z małą architekturą (urządzeniami siłowymi, zabaw itp.).		
37.	Rozbudowa monitoringu w ramach zadania: pt. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- etap 2”	Wystąpiło o zwiększenie środków na przygotowanie dokumentacji budowlanej. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia.		
38.	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	W opracowaniu podział zamówienia na części. W związku z realizacją robót zadania pn.: „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciagi komunikacyjne – Zadanie nr I – Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie.”, w którym występują elementy monitoringu, oczekujemy na zakończenie robót w celu sprawdzenia działania obecnego systemu i uzupełnienie go o niezbędne elementy (w celu obniżenia kosztów zadania)		
39.	Przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej w Nikielkowie	Investycja zakończona		
40.	Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Ruszajny.	Investycja zakończona		
41.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Radosty.	Investycja zakończona		
42.	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie.	Investycja zakończona		
43.	Przebudowa ul. Szczepańskiego w Barczewie str. prawa.	Investycja w trakcie realizacji		

44.	Przebudowa ul. Kościuszki w Barzewie	Investycja w trakcie realizacji		
45.	Przebudowa drogi gminnej w m. Tumiany	Investycja w trakcie realizacji (dofinansowanie z FDS)		
46.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do m. Barzewo – 2 etap (Warmińska)	Investycja w trakcie realizacji		
47.	Przebudowa ul. Wiejskiej i Zielonej w Barzewie	Investycja w trakcie realizacji (ogłoszono przetarg)		
48.	Budowa ul. Dębowej w Nikielkowie	Investycja w trakcie realizacji (ogłoszono przetarg)		
49.	Przebudowa ul. Grottgera w Barzewie	Investycja w trakcie realizacji (ogłoszono przetarg)		
50.	Budowa ul. Norwida w Barzewie;	Investycja w fazie projektowej Termin zakończenia prac: 30.10.2021 r.		
51.	Przebudowa ul. Osiedle Zielone Wzgórze;	Investycja w fazie projektowej Termin zakończenia prac: 30.10.2021 r.		
52.	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Barzewie;	Investycja w fazie projektowej Termin zakończenia prac: 30.10.2021 r.		
53.	Budowa ul. Kolejowej w Barzewie.	Investycja w fazie projektowej Termin zakończenia prac: 30.10.2021 r.		
54.	Przebudowa odcinka drogi gminnej i wewnętrznej w m. Ruszajny.	Investycja w fazie projektowej Termin zakończenia prac: 30.10.2021 r.		
55.	Przebudowa ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie.	PLANOWANE INWESTYCJE Z FDS w 2022 r. (złożono wnioski o dofinansowanie).		
56.	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiadź.	PLANOWANE INWESTYCJE Z FDS w 2022 r. (złożono wnioski o dofinansowanie).		
57.	Budowa ul. Norwida w Barzewie.	PLANOWANE INWESTYCJE Z FDS w 2022 r. (złożono wnioski o dofinansowanie).		



58.	Przebudowa ul. Osiedle Zielone Wzgórze.	PLANOWANE INWESTYCJE Z FDS w 2022 r. (złożono wnioski o dofinansowanie).		
59.	Przebudowa odcinka drogi gminnej i wewnętrznej w m. Ruszajny.	PLANOWANE INWESTYCJE Z FDS w 2022 r. (złożono wnioski o dofinansowanie).		
60.	Wykonanie nawierzchni drogi i chodnika przy ul. Wojska Polskiego 16-18 w Barczewie	Zadanie zakończone Wartość zadania: 49.046,25zł brutto	Termin zakończenia robót 30.04.2021	
61.	Budowa utwardzonych miejsc postojowych: Barczewo Plac Pocztowy	Zadanie zakończone Wartość zadania: 27.049,86 zł brutto	Termin zakończenia robót 17.05.2021	
62.	Budowa utwardzonych miejsc postojowych: Barczewo Os. Słoneczne 13	Zadanie zakończone Wartość zadania: 32.617,47 zł brutto	Termin zakończenia robót 06.06.2021	
63.	Budowa utwardzonych miejsc postojowych: Barczewo Wojska Polskiego 46	Zadanie zakończone Wartość zadania: 31.512,60zł brutto	Termin zakończenia robót 08.06.2021	
64.	Budowa utwardzonych miejsc postojowych: Skajboty dz. 205, 206	Zadanie zakończone Wartość zadania: 14.981,60zł brutto	Termin zakończenia robót 30.06.2021	

KIEROWNIK  
Wydziału Budownictwa i Inwestycji

*Edward M. Cwiela*

