

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z UTWORZENIEM CENTRUM WIELU KULTUR**

Adres obiektu: dz. nr 75/14 Barczewo ulica Słowackiego 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- 1.1. Projekt budowlany przebudowy i modernizacji istniejącego budynku użyteczności publicznej z utworzeniem Centrum Wielu Kultur.
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia D.U. Nr 12, Poz.1126.
- 1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych D. U. Nr 13, Poz.93.
- 1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. W sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, Poz.138.

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: oznakowanie placu budowy, ustawienie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego oraz socjalnego dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie miejsca produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano - montażowe

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- prace wyburzeniowe i rozbiórkowe zgodnie z zakresem projektu;
- roboty murarskie;
- roboty żelbetowe – wykonanie nowych schodów wewnętrznych;
- roboty konstrukcyjne związane z montażem nadproży stalowych;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu;
- montaż dźwigu osobowego;
- montaż aluminiowego wiatrołapu wejściowego;
- wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz wewnętrznych elektrycznych;
- montaż instalacji PV;
- montaż instalacji solarnej;
- wykonanie wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej;
- wykonanie instalacji klimatyzacji;
- roboty wykończeniowe (glazurnicze, malarskie, szpachlarskie, biały montaż, ogólnobudowlane).

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek istniejący - obiekt użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonych prac budowlanych użytkowana będzie część budynku związana z działalnością MOPS w Barczewie. Należy zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w tych pomieszczenia oraz na drogach zewnętrznych prowadzących do tej części.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Nie dotyczy. Zakres prowadzonych robót nie jest związany z istniejącym zagospodarowaniem terenu.

5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- roboty budowlane - montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach);
- zabezpieczenia dróg komunikacyjnych;
- roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia;
- roboty montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami chemicznymi;
- roboty instalatorskie - (porażenie prądem, zatrucie gazem).

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego , a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.
- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.
- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież robocza i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.
- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Opracował : mgr inż. arch. Dariusz Kubicki